

PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MAPELLO (BG)



COMMITTENTE:

Comune di Mapello (BG)

PROGETTISTI

studio **28**architettura
architetti associati
Alberto Roscini - Francesco Di Prisco - Marco Benedetti
24128 Bergamo, via Nullo 28/a
Tel. 035.243747 Fax 035.248074
Info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini

Iscritto Albo Arch. Bg n° 645

Arch. Francesco Di Prisco

Iscritto Albo Arch. Bg n° 1493

Arch. Marco Benedetti

Iscritto Albo Arch. Bg n° 215

ALLEGATO "A"

Comune di Mapello
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MAPELLO (BG)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAPELLO.

CANTIERE: Via del Lazzarino, Mapello (BG)

Mapello, 12/09/2024

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(Studio 28 architettura \$EMPTY_CSP_03\$ Arch. Francesco Di Prisco)

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO \$EMPTY_COM_10\$ Arch.
Maruska Gelmini)

Studio 28 architettura \$EMPTY_CSP_03\$ Arch. Francesco Di Prisco

Via F.Nullo, 28/a
24128 BERGAMO (BG)
Tel.: 035. 243747 - Fax: 035.248074
E-Mail: info@studio28a.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt			
FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE			
Allestimento di cantiere	1	2	2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	2	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1
CAMPO DA CALCIO a 11			
Rimozione di porte da calcio e panchine	1	1	1
Rimozione di manto in erba sintetica	1	11	15
Scavo di scarifica superficiale	1	4	6
Spurgo collettore, canaline e pozzetti drenaggio esistenti	1	2	4
Ripristino scavi e finitura con manto di usura e collegamento	1	2	2
Livellamento del fondo del terreno	1	4	4
Stesura strato di sabbia	1	8	12
Sostituzione irrigatori campo calcio compresi collegamenti elettrici	2	5	7
Posa di sottotappeto drenante	1	5	5
Posa manto di gioco in erba sintetica	1	14	21
Posa di porte da calcio e protezioni antinfortunistiche	1	5	7
SMOBILIZZO DEL CANTIERE			
Smobilizzo del cantiere	1	3	3
LEGENDA: I = IMPRESA <i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i> 1) = IMPRESA SPECIALIZZATA CAMPI CALCIO 2) = IMPRESA IDRAULICA gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro			

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]